

咸安区 2023 年度省级补助农村小型水利设施 维修项目自评报告

一、自评结论

（一）总体情况

咸安区 2023 年度省级补助农村小型水利设施维修项目总体优秀。

（二）绩效目标完成情况

1. 执行率情况。

咸安区 2023 年度省级补助农村小型水利设施维修项目总资金 303 万元，截止 2024 年 3 月已支付金额 296.98 万元，执行率 98.01%。

2. 完成的绩效目标。

咸安区 2023 年度省级补助农村小型水利设施维修项目共 35 处，其中：21 处塘坝、5 处渠道、3 条农村河道堤防和 6 处国有公益性水利工程。

3. 未完成的绩效目标。

绩效目标全部完成。

（三）存在的问题和原因

评价结果表明，咸安区 2023 年度省级补助农村小型水利设施维修项目，符合国家政策，立项规范，决策科学合理，项目运作政策，管理较为规范，经济、社会效益好，群众满意度高，项目具有可持续性。

二、佐证材料

（一）基本情况

1. 简要概述项目立项目的和年度绩效目标。

项目实施总体目标，解决咸安区小型水利工程项目的日常维修经费问题，重点处理工程隐患，提高工程完好率和水的利用率，巩固工程效益。

年度绩效目标：①21处塘堰维修，②5条渠道维修，③3条农村河道堤防维修、④6处国有公益性水利工程维修养护。

2. 简要概述项目资金情况

2022年12月30日，省财政厅以鄂财农发[2022]85号下达303万元用于咸安区2023年度小型水利设施维修管护项目，咸安区财政局全部拨款到咸安区水利和湖泊局用于小型水利设施维修管护。303万元资金全部到位。

（二）部门自评工作开展情况

2023年5-6月，咸安区水利和湖泊局委托设计单位湖北水总工程勘察设计院有限公司编制完成了《咸安区2023度省级财政补助水利工程维修养护项目实施方案》并上报；2023年6月，通过了市水利和湖泊局专家组技术评审。2023年6月29日，咸宁市水利和湖泊局以咸水利复〔2023〕9号对年度实施方案进行了批复。批复主要维修管护内容：21处塘坝、5处渠道、3条农村河道堤防和6处国有公益性水利工程维修养护。总投资共计303万元。2023年8月咸安区水利和湖泊局经过询价确定湖北泉盛建设项目管理有限公司为该项目政府采购招标代理，工程施工

单位为湖北兴正佳建设工程有限公司中标，工程于 2023 年 10 月 9 日开工，2024 年 1 月 10 日完工。主要完成建设内容为大幕乡东源村 18、19 组拦水堰维修养护、大幕乡石桥村水口周拦水堰维修养护、高桥镇洪港村 1 组孙家塘维修养护、高桥镇白岩泉村饶郭湾大塘维修养护、高桥镇刘桢村 8 组里八塘维修养护、横沟桥镇袁铺村 14 组山塘维修养护、贺胜桥镇万秀村 10 组鸭边塘维修养护、贺胜桥镇桃林村三八水库塘维修养护、贺胜桥镇黄祠村江心大塘维修养护、双溪桥镇双溪村 1、2 组上屋周塘维修养护、桂花镇柏墩村 12 组虎沙塘维修养护、桂花镇柏墩村 15 组茶垅塘维修养护、桂花镇万寿桥村 7 组五斗堰维修养护、马桥镇仁窝村 10 组夹岭大塘维修养护、马桥镇严洲村袁家塘维修养护、官埠桥镇紫潭村 12 组大椿垅塘维修养护、官埠桥镇窑咀村雷家门口塘维修养护、官埠桥镇窑咀村 9 组苏家湾抽水泵站维修养护、官埠桥镇河背村 11 组当家塘维修养护、汀泗桥镇彭碑村 8 组山塘维修养护、向阳湖镇广东畈村 16 组山塘维修养护、大幕乡双垅村灌溉渠维修养护、大幕乡双垅村罗家垅水库下游灌溉渠维修养护、官埠桥镇雨坛村 8 组大屋周排灌渠维修养护、汀泗桥镇马鞍村 2 组灌溉渠维修养护、汀泗桥镇聂家村会子岭渠道维修养护、淦河堤防维修养护、四邑江堤维修养护、南川灌区渠堤维修养护、淦河王畈拦河闸维修养护、淦河大畈陈拦河闸维修养护、四门楼水库维修养护等 共计 35 处。完成投资 296.98 万元，工程于 2024 年 3 月 15 日在咸安区水利和湖泊局完成了合同完工验收。

（二）自评工作开展情况

我单位于 2024 年 3 月组织项目进行了自评（资料检查和现场检查等），鉴于实际情况，本服务项目符合有关法律、法规规定和验收规范要求，资料与现场情况吻合、完整。在经济效益、社会效益、生态效益等方面达到了预期目标。

（三）绩效目标完成情况分析

1. 预算执行情况分析（包括完成情况和偏离原因等）。

咸安区 2023 年度省级补助农村小型水利设施维修项目资金使用管理，严格按照《农田水利设施建设和水土保持补助资金使用管理办法》（财农〔2015〕226 号）的有关规定执行，将农村水利设施维修养护经费实行财政专户储存、单独核算、规范管理。在资金拨付使用中，按照专项资金使用各项规章制度，严格审批程序，确保资金专款专用。同时积极配合上级主管部门和审计部门的监督检查。累计完成资金支付 296.98 万元，资金执行率 98.01%。

2. 绩效目标完成情况分析（包括完成情况和偏离原因等）。

（1）产出指标完成情况分析。

咸安区 2023 年度省级补助农村小型水利设施维修项目实际完成建设内容共 35 处，其中：21 处塘坝、6 处渠道、5 条农村河道堤防、水闸工程 2 处和 1 处水库工程。

（2）效益指标完成情况分析。

2023 年省级财政补助农田水利设施维修养护项目实施后每年新增粮食生产能力 8.25 万公斤，小麦及油菜 1.3 万公斤，年增加灌溉效益为 20.88 万元。社会效益：提高群众生活水平。项

目的实施，有效地改善当地农业生产条件，提高土地利用率、劳动生产率，实现农业高产稳产，实现人口、粮食、生态和经济的良性循环。

生态及环境效益：改善农业生产条件。通过实施塘堰、沟渠整治等措施，恢复、保护基本农田，使项目治理区基本农田明显增多。使项目区内耕地内涝灾害得到有效控制，排涝标准达到十年一遇，解决了水害。

维修工程能良好的运行，维修的质量能达到设计的年限。本工程预期可达设计要求。

（3）满意度指标完成情况分析。

满意度检查表发送 5 份，满分 500 分，调查得分 492 分，满意度 98.4%。

